

海洋石油工程股份有限公司重大合同公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 合同类型及金额：液化天然气（LNG）工厂工艺模块建造合同，合同金额约 16.43 亿美元（按照 2014 年 6 月 30 日汇率 1 美元兑换 6.1528 人民币计算折合 101.09 亿元人民币）。
- 合同生效条件：双方约定自合同双方签字后，该合同由 2014 年 5 月 28 日起开始生效。
- 合同履行期限：自合同订立生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日止。
- 对上市公司当期业绩的影响：该合同的执行将有力保障本公司工作量，对提升公司经营业绩产生积极影响。
- 特别风险提示：该合同以美元结算，汇率变动将会对合同收入产生一定的影响。本公司将考虑通过远期结汇等措施进行套期保值。

一、审议程序

根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”）章程和《总裁工作细则》规定的权限，公司生产经营承揽合同已由经理层审核批准。

二、合同标的和对方当事人情况

1. 合同标的情况

近日，本公司控股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司与俄罗斯 Yamal（音译“亚马尔”）LNG 项目总承包商 Yamgaz SNC 公司签订了 Module Fabrication Work Package 1（简称“MWP1”）工艺模块建造合同。

亚马尔 LNG 项目位于俄罗斯北部亚马尔半岛。整体项目开发将主要建造一座 LNG 工厂以及附属港口营地等设施。本公司承揽的 MWP1 合同为该 LNG 工厂的核心工艺模块部分。

2. 合同对方当事人情况

亚马尔项目的操作者为俄罗斯诺瓦泰克公司（Novatek），拥有该项目 60% 的股权。此外，道达尔公司（TOTAL）及中国石油天然气集团公司各自拥有 20% 的股权。

亚马尔项目的总承包商为 Yamgaz 公司，该公司为 Technip、JGC 以及 Chiyoda 三家公司的合资公司。本公司作为分包商负责承建 MWP1 核心工艺模块。

三、合同主要条款

1. 该合同包括 36 个工艺模块的建造。

2. 该合同计划于 2014 年 9 月开工建造，2017 年 7 月完工。

3. 合同额约为 16.43 亿美元。

4. 付款方式

按照实际工程进度和合同约定的里程碑点付款。

5. 建造地点和方式、合同生效条件和时间

所有模块将在本公司青岛场地建造。合同双方约定合同自 2014 年 5 月 28 日起生效，有效期至合同履约完成。

6. 违约责任

合同一方或双方违反合同项下规定，则构成违约。违约一方将承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。

7. 争议解决方式

协商解决，若协商失败则提起仲裁。仲裁地为伦敦，语言为英文。

8. 其他重要条款或者风险条款

最大延期罚款为合同总金额的 10%，最大责任上限为合同总金额的 35%。

9. 是否涉及担保

根据合同，本公司将为海洋石油工程（青岛）有限公司向甲方提供母公司担保。上述担保事项尚需经过本公司董事会审议批准。

四、合同履行对上市公司的影响

1. 该合同为截至目前本公司最大的海外合同，是公司近几年来 EPCI 总承包能力和整体实力显著提升的综合体现，也是本公司不断加强国际市场开发的结果。

2. 该项目是模块化 LNG 工厂核心工艺模块首次在中国建造，通过该项目的实施将进一步扩大本公司在国际 LNG 产业中的影响，必将有效提升本公司在模块化建造业务和高端制造领域的知名度，为本公司进一步开拓国际市场起到积极的推动作用。

3. 通过该合同的履行，将为公司加深与国际大型石油公司的合作、积极参与国际竞争积累重要经验，有助于公司进一步了解和熟悉国际标准，有效增强本公司的国际竞争力。

4. 通过该项目的实施，将进一步提升本公司在核心模块上的建造效率，提高本公司建造场地使用率和作业效率，有利于培养一批项目管理人才、技术人才，使施工队伍得到更好锻炼。

5. 该合同的签订标志着本公司国际市场开发实现了新突破。公司将继续强化海外市场开发力度，进一步拓展国际市场空间。

五、合同履行的风险分析

公司具备较为丰富的模块化建造经验，现有的技术、资源能够满足该项目的实施。市场、政策、法律、安全等方面的合同履行风险相对较小，合同执行有保障。发生极端天气或者战争等不可抗力因素影响除外。

公司将严格执行合同，切实全面管控风险，确保项目安全平稳高效运行。

六、备查文件目录

合同文本。

特此公告。

海洋石油工程股份有限公司董事会

二〇一四年七月三日