

安信证券股份有限公司
关于钢研纳克检测技术股份有限公司
调整钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司
分析检测、仪器生产项目预算并延长建设期的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”调整预算及延长建设期情况进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：

一、钢研纳克募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）6,205 万股，发行价格为 4.50 元/股，募集资金总额 27,922.50 万元，扣除发行费用 3,296.64 万元后，募集资金净额 24,625.86 万元。上述募集资金已由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 10 月 28 日出具“中天运[2019]验字第 90067 号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并且公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。根据《钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额	项目备案文号
钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目	17,783.00	17,125.86	昆开内备[2018]86 号
成都检测实验室建设项目	5,000.00	4,000.00	川投资备[2017-510164-74-03-239388]FGWB-0745 号
材料评价创新能力建设项目	5,000.00	1,000.00	京海淀发改（备）[2018]84 号

营销与服务云平台项目	3,000.00	2,500.00	京海淀发改（备）[2018]83 号
合 计	30,783.00	24,625.86	

二、钢研纳克本次项目预算调整及延期的情况

“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”原计划总投资 17,783 万元，其中募集资金投资金额为 17,125.86 万元，建设期二年。截至 2022 年 9 月 30 日，项目累计投入募集资金 11,968.92 万元，募集资金投入进度为 69.89%，项目尚在建设中。

为保证募集资金投资项目的顺利实施，结合募投项目实际建设情况，公司计划对项目的建设进度进行调整，项目建设期由二年变更为三年，同时，项目预算增加 8,987.25 万元，调整后项目投资总额为 26,770.25 万元，拟投入募集资金金额不变。具体如下：

单位：万元

原预算			调整额度	调整后预算		
项目总投资	募集资金承诺投资金额	自有资金投入额		追加投资后项目总投资	募集资金承诺投资金额	自有资金投入额
17,783.00	17,125.86	657.14	8,987.25	26,770.25	17,125.86	9,644.39

本次增加预算 8,987.25 万元主要系土建工程和预备费增加，项目预算具体调整情况如下：

单位：万元

序号	费用名称	调整前	调整后	差异
1	土建工程	8,010.00	16,862.25	8,852.25
2	设备购置及安装	7,389.00	7,339.00	-50.00
3	预备费	770.00	955.00	185.00
4	流动资金	1,614.00	1,614.00	-
项目投资总额		17,783.00	26,770.25	8,987.25

三、本次募投项目调整预算及延期的原因

1、增加项目预算的主要原因

（1）原材料、人工、机械价格上涨

项目原可研预算编制时间为 2017-2018 年，原材料及人工采用当时参考信息价进行预估。项目建设期间，尤其在 2020 年后，各项原材料、人工、机械价格涨幅较大，造成整体预算增加。

（2）项目产业功能、业务结构优化

面向公司“十四五”规划的新局面和发展新要求，本着对投资者负责和投资审慎原则，结合项目实际建设情况，公司优化资源配置，加强业务领域拓展，对本项目产业功能、业务结构、产品大纲等方面进行了优化，对建筑内部各功能区域布局进行相应调整。同时，考虑到未来高端检测实验室、产品研发和分析仪器生产的必要性需求及前瞻性特殊要求，公司对内部安装工程的技术参数进行了深化考虑，提升了工艺配置的标准等级，整体预算相应增加。

（3）建筑面积增加

项目原规划建筑面积为 24,850 平米，根据产业功能优化需要，建设面积增加 2,860.48 平米，材料、人工费等费用相应增加。

（4）建筑外立面方案调整

原检测研发综合楼幕墙设计为普通外墙涂料，根据昆山市自然资源和规划局《关于钢研纳克江苏检测技术研究有限公司新建厂区项目设计方案的规划批复》（昆资规（开）（2019）12号）：“新建厂区在建筑风格、立面色彩、材质应与周边厂区相协调，新建检测研发综合楼外立面材质以清水混凝土外墙板为主，局部辅以红色铝板。其余新建建筑外立面材质以灰色涂料为主。”的要求，公司对原方案进行调整，预算相应增加。

因上述调整，项目相应增加了土建工程费用及预备费，同时受国家相关法律法规政策影响，新增评估、检测和评审等费用。综上，公司计划对项目增加预算 8,987.25 万元。

2、项目延期的原因

受新型冠状病毒肺炎疫情、南方极端天气影响，项目的建设施工进度、设备的采购及调试进度较原计划有所滞后。根据该项目当前实际情况，为维护公司及全体股东的利益，经审慎考量，拟将该项目建设期由两年调整为三年。

四、本次募投项目调整预算及延期的影响

公司本次募投项目预算及建设期调整符合募投项目建设的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，从而有利于保障公司和股东长远利益；本次调增预算 8,987.25 万元，约占公司 2021 年经审计资产总额的 6.54%，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，没有违反相关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、钢研纳克履行的决策程序情况

2022年10月21日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调整预算及延期的议案》，同意公司对“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”调增预算 8,987.25 万元，并将建设期由二年调整为三年，独立董事发表了明确同意意见。

2022年10月21日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目调整预算及延期的议案》，同意公司对“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”调整预算及延长建设期。

六、保荐机构核查意见

经核查，安信证券认为：公司对“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”调整预算及延长建设期事项已经上市公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目预算及延长建设期，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，安信证券对公司调整“钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目”的预算及延长建设期事项无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整钢研纳克江苏检测技术研究院有限公司分析检测、仪器生产项目预算并延长建设期的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）：

张翊维

樊长江

安信证券股份有限公司

年 月 日