

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-82

中钢国际工程技术股份有限公司

2019 年第三季度工程总承包业务经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年第三季度工程总承包业务经营情况简报如下：

一、新签订单情况

2019 年第三季度，公司新签工程项目合同 33 个，合同金额总计 57.84 亿元，其中国内合同 30 个，合同金额合计 46.33 亿元；国外合同 3 个，合同金额合计 11.51 亿元。

2019 年前三季度，公司新签工程项目合同 88 个，合同金额总计 133.14 亿元，其中国内合同 78 个，合同金额合计 77.78 亿元；国外合同 10 个，合同金额合计 55.36 亿元。

二、已签约未完工订单数量及金额

截至报告期末，已执行未完工项目 182 个，预计总收入 640.40 亿元，累计已确认收入 364.35 亿元，未完工部分预期收入 276.05 亿元；已签订合同但尚未开工项目 48 个，合同金额合计 160.58 亿元。

三、已中标尚未签约订单情况

报告期内无已中标尚未签约订单。

四、未完工重大项目情况

报告期内项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入 30%以上的未完工

重大项目进展情况如下：

单位：万元

项目名称	项目金额 (预计收入)	开工日期	工期	完工百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
MMK250 万吨焦化 EPC 项目	496,242.46	2019 年 1 月 21 日	详细设计开始后 50 个月	0.60%	3,000.00	3,000.00	合同约定	0
ZARAND 综合钢厂 EPC 项目	458,799.50	2012 年 12 月 1 日	2019 年建成投产	95.85%	0	439,747.55	合同约定	23,709.11
TOSYALI230 万吨综合钢厂 EPC 项目	380,742.73	2015 年 8 月 1 日	24 个月	99.87%	0	380,235.05	合同约定	38,466.89
西上庄超临界低热值煤热电 EPC 项目	375,108.49	2016 年 6 月 1 日 ^注	24 个月	16.25%	1,290.48	60,952.70	合同约定	20,021.75
霍邱 300 万吨钢铁 EPC 项目	320,606.21	2012 年 9 月 1 日	2019 年 7 月各子项目陆续投产	84.36%	47,629.77	258,353.38	合同约定	53,115.20
穆通综合钢厂 EPC 项目	299,149.68	2019 年 1 月 29 日	30 个月	4.61%	14,029.86	14,029.86	合同约定	7,011.70

注：因国家政策调控，工程建设进度放缓。

上述相关数据为初步统计的阶段性的数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日