SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2009/6 aylık çalışmalarımız ve devam eden projelerle birlikte teklif verilen işler ile ilgili bilgiler ekte sunulmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELER:

BAKÜ / AZERBAYCAN ISR RESIDENCE İNŞAATI

Şirketimizin %100 iştiraki olan BOROVA TIKINTI MMC tarafından gerçekleştirilen GLOBAL INVEST KOMPANI ile 12/03/2007 tarihinde imzalanmış projenin sözleşme bedeli 16.400.000 USD olup süresi 15 aydır. Kontrat'a göre işin bitim tarihi 28/03/2009 olmasına rağmen, ülkede yaşanan malzeme temini konusundaki problemler ve İşveren'in malzeme seçimi konusundaki titizliği, programlanan tarihte sapmalar yaşanmasına neden olmuştur. İlave işlerle ilgili ek protokol imzalanmış olup, sözleşme bedeli gümrükler hariç 18.200.000.-$ olarak revize edilmiştir. Yeni alınan ilave işlerle işin 30/09/2009 tarihinde bitirilmesi planlanmaktadır.

RİGA / LETONYA SOLEVILLE İNŞAATI

BOROVA LATVIA SIA ile AFI INVESTMENTS SIA tarafından 06/11/2007 tarihinde imzalanan, sözleşme bedeli 40.576.866 Euro, süresi 30 ay olan bu projenin Kontrat'a göre bitim tarihi 19/07/2010 olmasına rağmen, İşverence yasal izinlerin alınması ve işyeri teslimi geç yapıldığından projeye geç başlanılmıştır. %100 iştirakimiz olan Borova Latvia SIA'nın İşveren AFI INVESTMENTS firması ile imzalamış olduğu sözleşme sunulan avans ve kati teminat mektup metinleri de İşveren ile mutabık kalınmaması dolayısıyla, o zamana kadar yapılan masraflar AFI INVESTMENTS tarafından karşılanmak şartıyla, sözleşme feshedilmiştir. Ancak, maliyetlerin azaltılmasını amaçlayan yeni bir Sözleşme Taslağı teklifimiz üzerine AFI INVESTMENTS, görüşmelere global krize rağmen devam kararı vermiştir. Görüşmelerimiz devam etmekte olup, alt taşeronlardan revize teklife göre alınan teklifler değerlendirme aşamasındadır.

TAHKİMDEKİ KONULAR

1. Şirket tarafından T.C.Başbakanlığa bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na (TOKİ) karşı 14086/RCH/JHN sayısı ile ICC Milletlerarası Tahkim Kurulu'nda açılan davada 30 Haziran 2009 tarihinde dava lehimize sonuçlanmış ve bu tahkim kararı taraflara tebliğ edilmiştir.

Bu tahkim kararında belirtilen 5.654.998,92 TL ve 54.000 ABD Dolarının, 30 Haziran 2009 tarihinden itibaren işlemiş ve işleyen faizleri ile birlikte, tarafımıza ödenmesi için yasal işlemlere başlanılacaktır.

2. Şirketin %43 ortağı BOROVA TML Enerji Sanayi A.Ş.'nin T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu ARIT Hidro Elektrik Santrali ve Yukarı Akçay Hidro Elektrik Santralının mukavelelerinin bakanlıkça değiştirme talebi üzerine söz konusu mukavelelerin 36.maddesi uyarınca başlatılan tahkim süreci sonucunda dava kazanılmıştır. Bakanlığın itirazı sonucu Temyiz edilen davada Yargıtay'da kazanılmış olup anapara ve faiz ödemeleri yapılmıştır. Bakiye kalan alacağın tahsili için yasal girişimler devam etmektedir.

TAYFUN UZUNOVA **YAŞAR ALTIPARMAK**