

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下称“公司”或“爱迪特”）于2026年4月28日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，同意将“爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设”项目的预计达到可使用状态的日期延期至2027年12月31日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615号）同意注册，爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,902.9382万股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币44.95元，募集资金总额为人民币85,537.07万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币76,131.57万元。

上述募集资金已于2024年6月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年6月21日出具《验资报告》（容诚验字〔2024〕215Z0015号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，并经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资金额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目	23,531.63	23,531.63	23,531.63
2	数字化口腔综合服务平台项目	26,446.92	26,446.92	26,446.92
3	爱迪特牙科产业园-研发中试基地项目	16,874.22	16,874.22	16,874.22
4	补充流动资金	28,651.19	28,651.19	9,278.79
合计		95,503.97	95,503.97	76,131.57

二、募集资金的使用情况

截至2026年3月31日的使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入募集资金金额	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设项目	23,531.63	23,531.63	9,035.19	38.40%	2026年06月26日

三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的基本情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到

预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设项目	2026 年 06 月 26 日	2027 年 12 月 31 日

（二）部分募集资金投资项目延期的原因

公司积极推进项目建设的相关工作，结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，但在公司募投项目实际投入过程中，因在前期规划设计阶段更加审慎，公司根据行业技术迭代和自身战略规划，对“智能工厂、零碳工厂”的建设标准进行了反复论证与调整；相关前置手续耗时较长，导致实际地面施工启动较原计划有所延迟，出于稳妥投资考虑，主动放缓了非核心设施建设节奏，以控制资本开支并匹配市场需求，导致公司的募投项目实施进度放缓，预计无法在计划的时间内完成建设。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证募集资金合理运用，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经过谨慎研究，决定将上述募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。

四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

公司以审慎和效益最大化为原则，根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，把控募投项目的实施进度。本次部分募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况及发展战略。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督与统筹协调。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“爱迪特牙科产业园-口腔 CAD/CAM 材料产业化建设”项目的预计达到可使用状态的时间由原计划的 2026 年 6 月 26 日延期至 2027 年 12 月 31 日。

（一）保荐人意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。本次部分募投项目延期不涉及项目实施主体、实施方式、募集资金投资金额的变更，不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司部分募投项目延期的专项核查意见。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2026年4月29日